

成都经开区卫生健康局

成都经开区卫生健康局 项目支出绩效自评报告

(全区示范邻里中心内配建社区卫生服务中心/站投运经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 该项目经费主要用于全区示范龙泉人家(邻里中心)配建社区卫生服务中心投运必须的办公、医疗设施设备及标识标牌等采购,区卫健局作为主管部门,主要职能卫组织上述新增社区卫生服务中心具体运营单位,根据项目建设进度,结合各单位自身实际,依法依规实施采购。

2. 按照区政府公共服务设施建设“三年攻坚”工作安排,由区公建办牵头,先期启动“7+2”个示范龙泉人家(邻里中心)建设,其中配建社区卫生服务中心5个(分别在青台山、世纪广场、星光路、幸福、现代新居龙泉人家配建),建成后移交区卫健局运营管理。为保障上述新增社区卫生服务中心/站按期投运,做好基本医疗卫生服务,按照区政府关于“邻里中心”工

作会会议纪要，需按照标准配备标识标牌、办公家具家电、医疗设备等投运必须设施设备。

3.我局经 2018 年 4 月 8 日局办公会研究通过了《全区示范邻里中心配建社区卫生服务中心/站投运经费分配使用建议》，其中星光路龙泉人家配建社区卫生服务中心（由航天社区卫生服务中心）120 万元，幸福龙泉人家配建社区卫生服务中心（由同安社区卫生服务中心运营管理）100 万元，现代新居龙泉人家配建社区卫生服务中心（由十陵社区卫生服务中心运营管理）100 万元，世纪广场龙泉人家配建社区卫生服务中心（由省卫校附属医院运营管理）200 万元，青台山龙泉人家配建社区卫生服务中心 100 万元。

（二）项目绩效目标。

按照项目建设进度，青台山、分别在青台山、世纪广场、星光路、幸福、现代新居等 5 个龙泉人家配建社区卫生服务中心计划于 2018 年底建成投用，并完成设施设备采购。

（三）项目资金申报相符性。

全区示范邻里中心内配建社区卫生服务中心/站投运经费项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

全区示范邻里中心内配建社区卫生服务中心/站投运经费

计划到位 620 万元，实际到位 620 万元，资金到位率为 100%。

2.资金使用。

截止评价时间点，全区示范邻里中心内配建社区卫生服务中心/站投运经费支出 130.865044 万元，主要用于现代新居龙泉人家配建社区卫生服务中心投运标识标牌、办公及医疗设施设备采购，其中现在新居龙泉人家配建社区卫生服务中心支付 47.840448 万元（拨付十陵社区卫生服务中心），幸福龙泉人家配建社区卫生服务中心项目支出 83.024596 万元（拨付同安社区卫生服务中心），资金使用率为 21%，剩余资金全部结转到 2019 年使用。

（二）项目财务管理情况。

各医疗机构均建立了相应的财务管理制度如《专项资金管理办法》等、设置了财务监管等职能机构，加强和规范了专项资金的管理和使用。各项目单位均严格执行财务管理制度，按照专款专用的原则，依据国家有关财经、会计制度以及医疗卫生机构的相关规定，对项目资金进行管理和使用，保证资金的合法、合规、合理的使用。各医疗机构均做到了财务处理及时、会计核算规范的要求，在账务处理上对专项资金的使用建立了专账管理，部分单位在总账的基础上建立了辅助帐。

（三）项目组织实施情况。

全区示范邻里中心内配建社区卫生服务中心/站投运经费支出 130.865044 万元，分别用于现代新居、幸福龙泉人家配建

社区卫生服务中心投运设施设备采购，由区卫健局统一组织，严格按照政府采购有关规定依法依规实施采购，按照采购合同约定拨付相关单位。

三、目标完成情况

因全区示范龙泉人家项目建设进度滞后，截止评价时间点，青台山、幸福、世纪广场等 3 个龙泉人家完成了主体封顶、正在进行二装方案调整，星光路龙泉人家正在地面三层施工，现代新居龙泉人家正在进行施工前准备，目前现代新居、幸福龙泉人家配建社区卫生服务中心项目完成部分设备采购，实际支付 130.865044 万元，占项目总额的 21%，目前，区卫健局正在组织各相关单位加紧实施采购，预计 2019 年能全部完成。

四、项目效果情况

保障上述青台山、幸福等 5 个龙泉人家配建社区卫生服务中心社区卫生服务中心顺利投用，满足辖区居民基本医疗及公共卫生服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我局严格专项资金监督，所有资金的申请和拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范，没有资金挤占挪用情况。

（二）存在的问题

由于部分项目规划、建设手续不齐全等原因，导致项目推

动较慢，截止评价时间点，青台山龙泉人家配建社区卫生服务中心正在进行二装施工图设计，世纪广场、幸福龙泉人家已主体封顶，正在进行二装方案调整，星光路龙泉人家正在进行主体三层施工，现代新居正在进行施工前准备，导致设备采购进度滞后。

（三）相关建议

1. 发挥区教育卫生三年攻坚行动领导小组协调职能，协调项目业主单位、区住建局（公建办）等项目部门及单位，加快项目建设。

2. 各相关医疗卫生机构，加快实施设备采购，做好龙泉人家配建社区卫生服务中心投用准备。

成都经开区卫生健康局

2019年6月13日