

关于中植一客成都汽车有限公司 2.5 万辆 新能源商用车项目绩效自评报告

现将中植一客成都汽车有限公司 2.5 万辆新能源商用车项目进展情况作如下汇报：

一、项目基本情况

根据 2017 年 9 月 29 日与成都经济技术开发区管委会、成都市龙泉驿区人民政府签订的《项目投资协议书》及其补充协议，中植一客成都汽车有限公司于 2017 年启动 1 万辆新能源商用车建设项目。

2017 年 11 月该项目通过四川省发展和改革委员会“川发改产业[2017]586 号”核准，将项目目标变更为将现有厂区新能源商用车生产能力从年产 3000 辆改造成 5000 辆，并在成都市龙泉驿区汽车产业综合功能区新征土地，建设年产双班 20000 辆新能源商用车，新老厂区生产资源上统一规划，使中植一客成为具有年产 2.5 万辆新能源商用车（年产大客车 10000 台，轻客 10000 台和货车 5000 台）综合生产能力的现代化生产企业。

项目整体新征土地 494 亩，建设冲压、焊装、涂装、总装车间及研究院、配套建设试车跑道等设施。整体项目建筑面积达 204559.88 m²，项目计划总投资 225509 万元。

二、项目实施情况

本项目围绕请示或批示方案的目标执行，未发现偏离目标情况。

目前该项目已完成已场地平整、土质强夯处理、所有建筑物桩基础处理、涂装厂房建设、完成其他车间基础施工、挡土墙修建完成、电泳设备基础及部分设备安装。

(一)、前置工作

- 1、完成地质勘查、可研、设计、审图工作。
- 2、完成完成安监和质检备案工作。
- 3、环评、安评、交评、能评、稳评、职评及水保等项目前期必须的工作，已经通过审核和批复。

(二)、项目开工、停工、复工

- 1、项目于2017年9月开工，开始场地平整，2018年3月进行地基处理和建筑物的基础施工。
- 2、2018年7月起报停，暂停施工。
- 3、2019年4月15日起复工。
- 4、该项目预计2021年建成投产。

(三)、项目资金到位情况

序号	项 目	投资完成或合同金额（万元）	已付款（万元）
1	土 地	7909.21	7909.21
2	费 用	2897.90	2450.01
3	土 建	7832.89	5290.00
4	设 备	23299.70	3480.96
	合 计	41939.70	19130.18

(四)、项目进度

1、场地平整

完成新厂区土方的开挖、回填、平整。面积 32 万平方米。
完成投资 354.96 万元。

2、土质处理

完成全部回填土的土质强夯处理，约 15 万平方米。完成投资 460.71 万元。

3、地基处理

完成所有建筑物超深基础的 CFG 桩基础处理，打桩 63000 延长米。完成投资 1352.42 万元。

4、涂装车间基础及厂房

完成了涂装基础和厂房建设，建筑面积 42543 平方米，
占总建筑面积的 20.80%。

5、其它车间基础施工

完成焊装车间厂房基础施工 40891 平方米、总装车间厂房基础施工 45355 平方米、办公楼基础施工 9354 平方米，
合计完成基础施工 96100 平方米，占总建筑面积的 46.98%。

6、挡土墙

挡土墙修建完成，总长 380 米，平均高度 7 米，平均宽度 2.5 米，砌筑条石量约 6500 立方米。土方开挖量约 20000 立方米，混凝土筑底 6000 立方米。完成投资 1226.44 万元。

7、电泳设备基础

完成安装电泳槽的筏板基础和安装强冷室等设备 5 个独立基础。完成投资 633.61 万元。

三、项目效果

（一）、项目经济效益

该项目建成投产后，公司除产值产能、性能品质将得到大幅提升以外，预计可实现年产 25000 辆新能源商用车产能，预测年产值可达 98 亿元。

（二）、项目社会效益

通过实施该项目，可新增就业岗位超过 1000 人，对当地经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平等起到正面作用。

中植一客成都汽车有限公司

2019 年 6 月 24 日